

## MSBRV-Strom Anlage 5: Inbetriebsetzungsprotokoll NSP

mit dem Netzbetreiber abstimmen!

|                   |
|-------------------|
|                   |
| Kunde             |
|                   |
| Straße            |
|                   |
| Monteur           |
|                   |
| Messschrank       |
|                   |
| Inbetriebnahme    |
|                   |
| ggf. HA-Sicherung |

### **Zähler**

|              |
|--------------|
|              |
| Zählernummer |
|              |
| Typ          |
|              |
| Eichjahr     |
|              |
| Wechseljahr  |

### **Modem**

|           |
|-----------|
|           |
| Herst-Nr: |
|           |
| Modem-Typ |

### **Strom-Wandler:**

|                  |
|------------------|
|                  |
| Typ              |
|                  |
| Hersteller       |
|                  |
| Herstellernummer |
|                  |
| Beg-Nr.          |
|                  |
| Klasse           |
|                  |
| Leistung         |

mit Prüfzähler

i. O. (siehe Protokoll) alle Protokolle in PDF liefern!

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Drehfeld: Rechts                                     |   |
| <input type="checkbox"/> Strombürde:  | L1, L2, L3 getrennt speichern                                   |
| <input type="checkbox"/> Wandlerprüfung:                                      | prim, sec, getrennt speichern                                   |
| <input type="checkbox"/> Vektordiagramm/<br><input type="checkbox"/> Istwerte | speichern nicht notwendig, wird bei Fehlmessung mit gespeichert |
| <input type="checkbox"/> Fehlermessung  | prim, sec, getrennt speichern                                   |

Anlage i. O.

- Ja
- Nein

Prüfung erfolgte mit ausreichender Last

- Alle Prüfklemmen im richtigen Zustand
- Anlage verplombt
- Wandlerfaktor lt. Wandler
- Wandlerfaktor lt. ABR / EDM

Bemerkung: \_\_\_\_\_

Hiermit bestätige ich, dass ich die Überprüfung für o. g. Zählung ordnungsgemäß und vollständig durchgeführt habe.

Prüfdatum                      Prüfer  
\_\_\_\_\_

Hiermit bestätige ich als verantwortlicher Meister, dass die vorgenannten Punkte von mir überprüft wurden.

eingescannt

Datum

Name