

## Inbetriebsetzungsprotokoll Stromspeicher

<b>Betreiber der Anlage</b>	<b>Errichter der Anlage</b>
Name	Name
Straße Hausnr.	Straße Hausnr.
PLZ Ort	PLZ Ort
Telefon / Mobiltelefon / Fax	Telefon / Mobiltelefon / Fax
E-Mail	Ansprechpartner

<b>Anlagenanschrift</b>	<b>Elektroinstallateur</b>
Straße Hausnr.	Name
PLZ Ort	Ansprechpartner
Bezeichnung der Anlage	Telefon / Mobiltelefon / Fax

<b>Stromspeicheranlage</b>			
Gespeicherte Energiemenge	..... kWh	Max. nutzbare Energiemenge	..... kWh
Max. Scheinleistung $S_{Smax}$	..... kVA	Max. Wirkleistung $P_{Smax}$	..... kW
Dauerleistung	L1 ..... kW	L2 ..... kW	L3 ..... kW
L1-L3 ..... kW			
Leistungssymmetrie, auch mit bestehenden Eigenerzeugungsanlagen $\leq 4,6$ kVA (L1/L2/L3) <input type="checkbox"/>			
Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes mit dem Anlagenaufbau? <input type="checkbox"/>			
Anschlussart des Stromspeichers			
nicht gekoppelt (AC-Anschluss mit eigenem Umrichter für den Speicher) <input type="checkbox"/>			
gekoppelt (gemeinsamer DC-Anschluss mit Umrichter der Erzeugungsanlage) <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	Zentraler NA-Schutz	Auslösetest „NA-Schutz – Kuppelschalter“ erfolgreich?	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Integrierter NA-Schutz	Spannungssteigerungsschutz $U >$ .....	
Der Stromspeicher ist in die technische Reduzierung der Erzeugungsanlage eingebunden. <input type="checkbox"/>			
Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung nach Vorgabe des Netzbetreibers	<input type="checkbox"/>	Q(U) Standard Kennlinie	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	cos $\varphi$ Standard Kennlinie	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	fester cos $\varphi$ .....	
	<input type="checkbox"/>	TF-Sperren	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Eingebaut	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Prüfprotokoll liegt vor

### Erklärung

Die Stromspeicheranlage ist nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben.

Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am .....

....., .....  
(Ort, Datum)

.....  
Unterschrift (Betreiber der Anlage)

.....  
Unterschrift (Anlagenerrichter)